

บัญชีเปรียบเทียบค่างาน
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.0108 สายบ้านเชิงเนิน - บ้านซากบก อำเภอเมืองระยอง, อำเภอบ้านค่าย และ
ถนน อบจ.รย.0307 สายไฟล่อม - ปังต้นชัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐, บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

บัญชีค่างานเดิม (ตามสัญญาเดิม)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	(10.1.1) งานท่อลอดคลอง ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร	97.00	เมตร	2,947.00	285,859.00	1,263.00	122,511.00	408,370.00	(เดิมความยาว 34 เมตร ปรับเพิ่มตามบันทึกแนบท้าย สัญญาจ้าง ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ความยาว 63 เมตร เป็นความยาว 97 เมตร)
2	(13) งานอื่นๆ								
2.1	(13.4) ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าทั้งสิ้น	1.00	เหมา	1,293,460.00	1,293,460.00	554,340.00	554,340.00	1,847,800.00	
2.2	(13.7) งานย้ายสาธารณูปโภคและ/หรือ ติดตั้งคืน	1.00	เงินจร	-	-	3,222,523.50	3,222,523.50	3,222,523.50	(เดิม 5,000,000.- บาท ปรับลดค่างานตามบันทึกแนบท้าย สัญญาจ้าง ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1,777,476.50 บาท คงเหลือ 3,222,523.50 บาท)
ราคาค่างานรวม								5,478,693.50	
Factor F (1.1384)								758,251.18	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น								6,236,944.68	

เปรียบเทียบค่างานปรับเพิ่ม

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต่อหน่วย	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	(10.1.1) งานท่อลอดคลอง ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร	117.00	เมตร	4,210.00	492,570.00	ปรับเพิ่มความยาว 20 เมตร เป็นเงิน 84,200.00 บาท
1	(13) งานอื่นๆ					
1.1	(13.4) ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าทั้งสิ้น	1.00	เหมา	2,477,721.76	2,477,721.76	2,477,721.76 x 1.1384 = 2,820,638.45 บาท ตามที่การไฟฟ้า เรียกเก็บค่าธรรมเนียม (ปรับเพิ่มขึ้นจากค่าเดิม 629,921.76 บาท)
1.2	(13.7) งานย้ายสาธารณูปโภคและ/หรือ ติดตั้งคืน	1.00	เงินจร	2,508,401.74	2,508,401.74	ปรับลดจากค่าเดิม 629,921.76 บาท เพื่อปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมไฟฟ้า และปรับลดจากค่าเดิมเพื่อปรับเพิ่มงานวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม ความยาว 20 เมตร เป็นเงิน 84,200.00 บาท รวมปรับลดทั้งสิ้น 714,121.76 บาท
ราคาค่างานรวม					5,478,693.50	
Factor F (1.1384)					758,251.18	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น					6,236,944.68	

สรุป : - ใช้ใบเสนอราคาของผู้รับจ้างเป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบค่างาน

- ใช้ค่าธรรมเนียมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่ายเป็นเกณฑ์ในการปรับแก้ไขค่างาน
- ค่างานปรับลดมีค่าเท่ากับค่างานปรับเพิ่ม จำนวน 6,236,944.68 - 6,236,944.68 = 0.00
- Factor F เท่ากับ 1.1384

ข้าพเจ้ายินดีรับเงื่อนไขงานตลอดจนราคาค่างานรายการต่างๆ ในส่วนที่เปลี่ยนแปลงปริมาณงานในสัญญาโดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

(นายรณชัย หิทธิสุริยะ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(ลงชื่อ)

(นายสุภกิจ สุทธิรัตน์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางภาวดี แสงวงษ์)

ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)


(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
BANKHAI CONCRETE PRODUCTS CO., LTD.



บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
BANKHAI CONCRETE PRODUCTS CO., LTD.

ผู้จ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน