

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด โดย นางภาวดี แสนวงษ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.๐๑๐๘ สายบ้านเชิงเนิน-บ้านชาบกบก อำเภอเมืองระยอง, อำเภอบ้านค่าย และถนน อบจ.รย.๐๓๐๗ สายไผ่ล้อม-บึงต้นชัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นเงิน ๕๕๓,๔๘๑,๑๔๙.๕๓ บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทห้าสิบลบาทสตางค์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ยกเลิกแบบแปลนในส่วนที่เกี่ยวข้อง แก้วไข แบบแปลน เพิ่มเติมแบบแปลน ยกเลิกรายละเอียดแบบแปลนบางส่วน แก้วไขรายละเอียดปริมาณงาน ตัดลดวงเงิน แก้วไขวงเงินตามสัญญาจ้าง แก้วไขวงงวดงาน และแก้วไขจำนวนเงินค่าปรับ โครงการดังกล่าว ในวันนี้คู่สัญญา จึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. เพื่อเป็นการให้ยกเลิกแบบแปลนเลขที่ ๑๑๑๘/๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะแผ่นที่ แผ่นปก, แผ่นที่ ๑, แผ่นที่ ๗, แผ่นที่ ๑๐, แผ่นที่ ๑๑, แผ่นที่ ๑๔, แผ่นที่ ๑๕, แผ่นที่ ๑๗, แผ่นที่ ๑๘, แผ่นที่ ๑๙, แผ่นที่ ๒๑, แผ่นที่ ๒๔, แผ่นที่ ๒๖, แผ่นที่เพิ่มเติม ๒, แผ่นที่เพิ่มเติม ๓ จำนวน ๑๕ แผ่น แล้วใช้แบบแปลน แผ่นที่แผ่นปก (แก้วไข), แผ่นที่ ๑ (แก้วไข), แผ่นที่ ๗ (แก้วไข), แผ่นที่ ๑๐ (แก้วไข), แผ่นที่ ๑๑ (แก้วไข), แผ่นที่ ๑๔ (แก้วไข), แผ่นที่ ๑๕ (แก้วไข), แผ่นที่ ๑๗ (แก้วไข), แผ่นที่ ๑๘ (แก้วไข), แผ่นที่ ๑๙ (แก้วไข), แผ่นที่ ๒๑ (แก้วไข), แผ่นที่ ๒๔ (แก้วไข), แผ่นที่ ๒๖ (แก้วไข), แผ่นที่เพิ่มเติม ๒ (แก้วไข), แผ่นที่เพิ่มเติม ๓ (แก้วไข) จำนวน ๑๕ แผ่นแทน และอนุมัติให้เพิ่มเติมแบบแปลนแผ่นที่เพิ่มเติม ๗ และแผ่นที่เพิ่มเติม ๘ จำนวน ๒ แผ่น และอนุมัติให้ยกเลิกแบบแปลน เลขที่ ๓๑๒๑/๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะแผ่นที่ แผ่นปก, แผ่นที่ ๑, แผ่นที่ ๖ และแผ่นที่ ๒๒ (แก้วไข) จำนวน ๔ แผ่น แล้วใช้แบบแปลนแผ่นที่ แผ่นปก (แก้วไข), แผ่นที่ ๖ (แก้วไข) และแผ่นที่ ๒๒ (แก้วไขครั้งที่ ๒) จำนวน ๔ แผ่นแทน และอนุมัติให้เพิ่มเติมแบบแปลนแผ่นที่เพิ่มเติม ๑ จำนวน ๑ แผ่น และอนุมัติให้ยกเลิก รายละเอียดแบบแปลนเฉพาะในส่วนของแบบแปลนงานติดตั้งงานเครื่องหมายจราจรแบบป้ายจราจร แล้วใช้แบบ แปลนงานติดตั้งงานเครื่องหมายจราจรแบบป้ายจราจร (SHOP DRAWING) แก้วไขรายละเอียดปริมาณงานตามข้อเท็จจริง ที่ได้สรุปไว้ในบัญชีเปรียบเทียบค่างานที่แนบโดยปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง ๓,๖๙๔,๙๔๘.๕๔ บาท และแก้วไข ความคลาดเคลื่อนของงานชุดดิน เดินสายไฟ กลบทราย วางแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป แล้วกลบดินบดอัดแน่น ในงวดงานที่ ๔๓ งวดที่ ๔๔ และงวดที่ ๔๕ แก้วไขรายละเอียดวงเงินตามสัญญาจ้างในข้อ ๔ ค่าจ้างและการ จ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๕๔๙,๗๘๖,๒๐๐.๙๙ บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบเก้าสิบลบาทเก้าสิบลบาทสตางค์) แก้วไขจำนวนเงินค่าปรับ ข้อ ๑๖ โดยผู้รับจ้าง จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๓๗๔,๔๖๖.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน สี่ร้อยหกสิบลบาทถ้วน) และแก้วไขรายละเอียดในงวดงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวดังนี้

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๙,๖๕๒,๖๔๘.๗๙ บาท (เก้าล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถนน อบจ.รย.๐๑๐๘ โดยขุดดินวางท่อ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. แล้วเสร็จ, งานวางท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.แล้วเสร็จ, งานต่อปากบ่อพักและฝาบ่อพักแล้วเสร็จ, งานวางท่อลอดและกำแพงปากท่อ ค.ส.ล.ถนน อบจ.รย.๐๑๐๘ และถนน อบจ.รย.๐๓๐๗ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๘๓๐,๒๐๕.๘๗ บาท (สิบสองล้านแปดแสนสามหมื่นสองร้อยห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานถนน อบจ.รย.๐๑๐๘ โดยลงทรายรองพื้นทางแล้วเสร็จ, งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ผิวทาง) แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงิน ๙,๖๑๑,๒๐๐.๔๓ บาท (เก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทสี่สิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานถนน อบจ.รย.๐๓๐๗ โดยขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุกแล้วเสร็จ, งานทรายรองพื้นทางแล้วเสร็จ, งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ผิวทาง) แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๓๘ เป็นจำนวนเงิน ๙,๑๙๐,๗๒๓.๓๗ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานถนน อบจ.รย.๐๑๐๘ โดยลงทรายรองพื้นแล้วเสร็จ, งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไหล่ทาง) แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๔๒ เป็นจำนวนเงิน ๙,๑๐๑,๔๑๓.๖๙ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานถนน อบจ.รย.๐๓๐๗ โดยลงทรายแล้วเสร็จ, งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไหล่ทาง) แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๔๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๐๙๒,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค , งานขุดดินฐานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง, งานหล่อฐานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ได้จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ฐาน, งานติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดียวความสูง ๙ เมตร พร้อมอุปกรณ์ได้จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ต้น, งานขุดดิน เดินสายไฟ กลบทราย วางแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปแล้วกลบดินบดอัดแน่น ได้จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ เมตร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๔๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๐๙๒,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานขุดดินฐานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง, งานหล่อฐานเสาไฟฟ้าส่องสว่างได้จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ฐาน, งานติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดียวความสูง ๙ เมตร พร้อมอุปกรณ์ได้จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ต้น, งานขุดดิน เดินสายไฟ กลบทราย วางแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปแล้วกลบดินบดอัดแน่นได้จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ เมตร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๔๕ เป็นจำนวนเงิน ๙,๗๐๕,๕๐๐.-บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานชุดดินฐานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง, งานหล่อฐานเสาไฟฟ้าส่องสว่างแล้วเสร็จ, งานติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดียวความสูง ๙ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ, งานชุดดิน เดินสายไฟ กลบทราย วางแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปแล้วกลบดินบดอัดแน่นแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๔๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๑๓๑,๒๓๔.๓๒ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานติดตั้งป้ายบอกทางชนิดสูง (Overhang), งานอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน, งานสัญญาณไฟกระพริบเตือน, งานป้ายอำนวยความสะดวก, งานพ่นกันสนิมสัญลักษณ์รูปจักรยาน ลูกศร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๔๗ เป็นจำนวนเงิน ๗,๑๔๑,๙๐๘.๖๑ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรพร้อมทดสอบระบบแล้วเสร็จ, งานดำเนินการงานไฟฟ้า, งานติดตั้งงานป้ายจราจรแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓


งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓๕,๔๐๕,๘๗๔.๙๑ บาท (สามสิบล้านสี่แสนห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานการจราจร, งานเครื่องหมายจราจรส่วนที่เหลือ, งานหลักกิโลเมตร, งานปูมะสทอนแสงชนิดสองหน้า, งานตีเส้นจราจร, งานติดตั้งสาธารณูปโภค และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๙

๓. นอกจากการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. ๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางภาวดี แสงวงษ์)
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ) พยาน
(นางปวีณา งามเสียม)

พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(นางจิตยา วชิรอนันต์)